

Հավելված
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի
Քաջարան համայնքի
ավագանու 2026թ. փետրվարի «26»-ի № 15-Ա որոշման

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ

«< Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի ք. Քաջարան ագրակիր բնակավայրում
2025թ. համայնքային մասհանումների ծախսման իրականացված ծրագրի մասին

Քաջարան համայնքի կարիքների համար
Քաջարան քաղաքի Շիրվանզարե փողոցի մանկական զբոսայգու վերակառուցում

Ծրագիրը հանդիսանում է «Կազմակերպությունների կողմից վճարված ուղայթիներից համայնքին կատարված մասհանումների ծախսման»
2024թ. ծրագրի «Քաջարան քաղաքի Շիրվանզարե փողոցի մանկական զբոսայգու վերակառուցում» միջոցառման շարունակություն:

1. ԾՐԱԳՐԻ ՀԱԿԻՐՃ ԵՎ ԱՐՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ծրագրի իրավական հիմքերը՝ Քաջարան համայնքի ավագանու որոշում 21.05.2025թ. №53-Ա, «< 2025 թվականի պետական
բյուջե՝ ՀՕ-471-Ն 04.12.2024 թ.:

1. Ծրագրի սկիզբը և ավարտը՝ Մեկնարկը տրվել է 2024թ: Իրականացվել է Քաջարան քաղաքի Շիրվանզարե փողոցի
մանկական զբոսայգու վերակառուցման նախագծանախաշրջային փաստաթղթերի մշակում: Մրցութային կարգով ընտրվել
է շինարարական աշխատանքներ իրականացնող կապալառու կազմակերպությունը, սկսվել են համաշինարարական
աշխատանքները և դեռևս չեն հասցրվել ավարտին:

2. Ծրագրի նախագծային արժեքը՝ 492.820.000,0 (չորս հարյուր ինսուներկու միլիոն ութ հարյուր քսան հազար) ՀՀ դրամ:

3. Համայնքի առկա խնդիրները և նախնական վիճակի նկարագրությունը՝

1. Քաղաքային համայնքում առկա խնդիրներից մեկը միակ մանկական զբոսայգին (այն նաև քաղաքի ամենամեծ ընդհանուր
օգտագործման կանաչապատ տարածքն է, մոտ 5000 մ² մակերեսով), որտեղ կապիտալ աշխատանքներ վերջին անգամ
իրականացվել են 1980-ական թվականների կեսերին՝ գտնվում է անբարեկարգ վիճակում: Գոյություն ունեցող զվարճալիքներն
ու ջրային մակերեսները չեն գործում, անցուղիները քանդված են և հավելյալ վտանգ են ներկայացնում երեխաների համար,
նստարաններ չկան, բացակայում է արհեստական լուսավորումը, տնկարկի կազմությունը չի համապատասխանում նորմերին և
թափանցման կարիք ունի:

4. Ծրագրի նպատակը՝

1. Ստեղծել նպաստափոր և անվտանգ պայմաններ հանգստի, ժամանցի, բնակիչների զբաղվածության համար

5. Ծրագրով հաստատված վերջնական ակնկալվող արդյունքները՝

1. 45000² մակերեսով բարեկարգված հանրային տարածք (մանկական զբոսայգի), 3500 մ² մակերեսով վերականգնված կանաչ տնկարկ՝ հին տնկարկների բարելավմամբ և նոր, ֆունկցիոնալ կանաչապատմամբ, զվարճալիքներ (կարուսելներ), ջրային մակերես, արդիական և էներգաարդյունավետ լուսավորություն ժամանցի միջոցներ:

6. Ծրագրի փաստացի արդյունքները՝ Կազմակերպությունների կողմից վճարված ուղայթիւններից Քաջարան համայնքին

կատարած մասհանումների ծախսման 2025թ. ծրագրով նախատեսված միջոցառումներից իրականացված փաստացի արդյունքներն են

3. Քաջարան քաղաքի Շիրվանգաղե փողոցի մանկական զբոսայգու վերակառուցում 492.820.000,0 (չորս հարյուր

իննսունեփոր միլիոն ութ հարյուր քսան հազար) ՀՀ դրամ/ծրագրով նախատեսված նախագծային արժեք/

3.1 Քաջարան քաղաքի մանկական զբոսայգու վերակառուցման Էսքիզային նախագծի ձեռքբերում

3.2 Քաջարան քաղաքի մանկական զբոսայգու վերակառուցման նախագծման նախաշղթային փաստաթղթերի փորձաքննություն

3.3 Քաջարան քաղաքի մանկական զբոսայգու վերակառուցման համաշինարարական աշխատանքներ

3.4 Քաջարան քաղաքի մանկական զբոսայգու շինարարության տեխնիկական հսկողություն

3.5 Քաջարան քաղաքի մանկական զբոսայգու շինարարության հեղինակային հսկողություն

3.3-3.5 կետերով թվարկված միջոցառումները ավարտին կհասցրվի 2026թ.

7. Ծրագրի շահառուները՝ ծրագրի շահառուները համայնքի բոլոր բնակիչներն ու հյուրերն են:

8. Ծրագրի շրջանակում նախատեսված միջոցառումները և դրանց ընտրության հիմնավորումները՝

ՀՀ կառավարության «Համայնքային մասհանումների ծախսման ծրագրով նախատեսված միջոցառումների ուղղությունները, դրանց առաջնահերթությունները հաստատելու մասին» 01.09.2022թ. №1370-Ն որոշում:



2. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ

1. Ծրագրի իրականացման փաստացի արժեքը՝ 280.000.000,0(երկու հարյուր ութսուն միլիոն) ՀՀ դրամ:
2. Ծրագրի փաստացի շահառուները՝ ծրագրի շահառուները համայնքի բոլոր բնակիչներն ու հյուրերն են
3. Ծրագրի շրջանակում իրականացված միջոցառումները՝

1. Քաջարան քաղաքի մանկական գրոսայգու վերակառուցման համաշինարարական աշխատանքների հետ առնչվող միջոցառումներ

4. Ծրագիրն իրականացնողները և աջակցողները՝

տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, հավելյալ ֆինանսական միջոցներ տրամադրողներ, այլ ներդրողներ

5. Ծրագրի փաստացի վերջնական արդյունքների նկարագրությունը՝

ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման արդյունքում կունենանք բարենկարգ մանկական գրոսայգի

6. Հաշվետվության հրապարակումը՝

հաշվետվությունը հրապարակվում է ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի պաշտոնական կայքում :

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝



ՄԱՆՎԵԼ ՓԱՐԱՄԱՋՅԱՆ

